

新北市立永和國民中學 110 學年度第一學期

第一次營繕工程小組委員會會議紀錄

一、時間：111 年 01 月 12 日 11 時 00 分

二、會議地點：會議室

三、會議主席：鍾兆晉校長

四、出席人員：詳簽到簿。

紀錄：游恩綾

五、提案討論

提案一、增建明德樓外掛式電梯經費追加案(總務處)。

說明：

- (一) 原規劃 15 人 5 停外掛式電梯，速度 60m/min。
- (二) 經費：550 萬元(納入 111 年度校本預算)。
- (三) 位置：原貨梯位置。
- (四) 結構:H 型鋼樑柱；外牆 RC。
- (五) 外牆牆面：洗宜蘭彩色石。
- (六) 原預算未編列拆除貨梯費用，經技師評估拆除及運棄約需增加 40 萬。
- (七) 鋼價持續上漲，經技師評估約需增加 70 萬。
- (八) 15 人電梯廂體加結構寬至少 270 公分；深至少 280 公分。現有貨梯寬 180 公分；深 150 公分。增設電梯較原貨梯大，影響原走廊外掛式花台、地坪水溝(水溝寬 53 公分、水溝至明德樓牆面 50 公分)、鋪面、電纜人孔蓋、高低差填平(9 公分)，需敲除重做及改善。

- (九) 後門至電梯入口地坪改善，如道路減速丘，透水鋪面整平。
- (十) 原編列預算 550 萬元，發包工程費約 502 萬元。另加(六)~(八)額外費用粗估約 170 萬，修正後發包工程費約 672 萬；另加委設費 56 萬 7,600 元、工管費 22 萬 6,600 元，合計經費 751 萬 4,200 元。
- (十一) 明德樓地坪至 1 樓落差約 130 公分，為避免身障人員繞行至斜坡道，建議設置雙門電梯，以方便身障人員進出電梯。
- (十二) 若增設地下室，施工費預估增加 130 萬(不含委設及工管費)。位置約在地下室總變電站及消防栓間，惟上方有樑柱，須考量結構安全。

決議:本案提校園規劃委員會會議決議後通過。

提案二、校園內建置汗水下水道(總務處)。

說明:本案為「重點政策 14 大項目學校免共同分攤」之「地方重點 6 大項目」之一，接管位置及經費如下：

- (一) 警衛室 1 點。
- (二) 行政樓科學樓間 1 點。
- (三) 仁愛樓科學樓間 1 點。
- (四) 仁愛樓信義樓間 1 點。
- (五) 函詠樓、宿舍及和園各 1 點。
- (六) 自強樓男女廁各 1 點。
- (七) 和平樓 1 點。
- (八) 自強樓和平樓間各 1 點。
- (九) 明德樓 2 點。
- (十) 力行館 1 點。

(十一) 共 14 點。

(十二) 110 年請技師估算發包工程費 701 萬 1,794 元，外加委設費、工管費，預估總預算 777 萬 5,984 元。

決議：本案提校園規劃委員會會議決議後通過。

提案三、增設課桌椅(總務處)。

說明：本案為「重點政策 14 大項目學校免共同分攤」之「中央重點 8 大項目」之一

(一) 課桌椅更新以普通班級為原則，目前學校人數 2,864 人，廠商報價 1,400 元/套，小計 400 萬 9,600 元。

(二) 不堪用之舊課桌椅運至合法廢棄物 1 車 400 套，每車 12,000 至 15,000 元。約 7 車，小計 84,000-105,000 元。

(三)總經費約 411 萬 4,600 元。

決議：本校課桌椅老舊，且新式課桌椅可按身高調整高度，較符合實際需求，照案通過。

六、散會:11 時 10 分。